

„Zakup, dostawa i montaż zestawu kontenerowego przeznaczonego na świetlicę dla dzieci”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna Zestawu kontenerowego C-2

Opis techniczny:

Kontener 1 moduł. = C-1

(wymiały w mm)

- szerokość zew. 2420
- długość zew. 6058
- wysokość wew. 2500

Charakterystyka poszczególnych elementów

Konstrukcja kontenera

Szkielet konstrukcji wykonany jest z profilu zimno-giętego w którego skład wchodzi:

- konstrukcja podłogi
- konstrukcja stropodachu
- stalowe kątowniki 160x160x4 umieszczone w narożach obiektu.
- stalowe wzmocnienia ścian bocznych wykonane z profilu 40x40x3

Stalowe elementy pokrywane są farbami antykorozyjnymi oraz emalią nawierzchniową.

Podłoga kontenera

Podłoga wykonana jest z profilu zimno-giętego o wymiarach: 160x160x4 dodatkowo wzmocniona i usztywniona

W skład podłogi wchodzi:

- blacha trapezowa,
- folia paroprzepuszczalna,
- wełna 100mm,
- folia paroizolacyjna,
- płyta OSB 22mm,
- wykładzina PCV,
- listwy podłogowe RAL 9002.

Stropodach

Konstrukcja dachu wykonana z profilu zimno-giętego o wymiarach: 120x60x3 dodatkowo wzmocniona i usztywniona.

W skład stropodachu wchodzi:

- od spodu kasety z blachy ocynkowanej pokrytej kolorem RAL 9002,
- płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubość 75mm,
- wełna mineralna grubość 50mm,
- folia paroprzepuszczalna,
- blacha trapezowa T35 grubość 0,5mm ocynkowana

Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu.

Ściany

Zewnętrzne wykonanie z płyt warstwowych, wypełnienie stanowi izolacja styropianowa gr. 100mm. Ściany wewnętrzne (powierzchnia gładka) kolor RAL 9002 (biały)

Okna

Okno PCV 1200/1200 z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna część R/U, druga FIX RAL 9002

Okno PCV 1200/1200 z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna część R/U, druga FIX RAL 9002 + roleta zewnętrzna x 1szt.

Drzwi

Drzwi zewnętrzne metalowe, ocieplane 900/2000 RAL 9002

Meble

Brak.

Instalacje wewnętrzne

Elektryczna 1-fazowa:

Instalacja 1-fazowa natynkowa, prowadzona w listwach 40x40mm PCV w kolorze białym, w skład której wchodzi:

- gniazdo 400V
- skrzynka bezpiecznikowa
- gniazda pojedyncze
- gniazda podwójne
- wyłącznik pojedynczy

Oświetleniowa – Lampy Rastra 2x18W LED

Wentylacyjna – Kratki wentylacyjne

Klimatyzacja – Brak.

Grzewcza – Grzejnik elektryczny

Wodno. – kan. – Brak.

Transport, rozładunek i montaż leży po stronie wykonawcy.

Gwarancja – 24 miesiące.

Wynagrodzenie będzie płatne, po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia złożenia rachunku przez wykonawcę.